

PLANNING DE OBRA

PARQUE DEPORTIVO LA BALLENA III FASE

CAPITULO	RESUMEN	PLAZO					TOTAL
		1 MES	2 MES	3 MES	4 MES	5 MES	
01	DEMOLICIONES	56.723,78	56.723,78				113.447,56
02	MOVIMIENTOS DE TIERRA		60.621,68	60.621,68	60.621,68		181.865,04
03	INSTALACIONES DE DRENAJE	40.284,51	40.284,51	40.284,51			120.853,53
04	CONTENCIÓN, FIRMES Y PEATONALES		59.760,28	59.760,28	59.760,28	59.760,27	239.041,11
05	RIEGO Y JARDINERÍA		28.012,25	28.012,25	28.012,25	28.012,25	112.049,00
06	JUEGOS DEPORTIVOS				25.292,03	25.292,02	50.584,05
07	VARIOS		909,09				909,09
08	SEGURIDAD Y SALUD	1.410,08	1.410,08	1.410,08	1.410,08	1.410,08	7.050,40
09	GESTIÓN DE RESIDUOS	1.158,87	1.158,87	1.158,87	1.158,87	1.158,87	5.794,35
PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL		99.577,24	248.880,54	191.247,67	176.255,19	115.633,49	831.594,13
PRESUPUESTO DE CONTRATA		118.496,92	296.167,84	227.584,73	209.743,68	137.603,85	989.597,02

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, MARZO DE 2016.
EL ARQUITECTO MUNICIPAL

HÉCTOR MARTÍNEZ SANTANA