

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOCAL PARA OFICINAS MUNICIPALES

BARRIO
TAMARACEITE

CALLE
c/. GUTIÉRREZ MELLADO J.A

PLANO
SITUACIÓN

ARQUITECTO TÉCNICO
LIDIA MENDOZA GONZÁLEZ

ESCALA 1/1750
FECHA
SEPTIEMBRE 2016

Num
01

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO
SERVICIO DE URBANISMO
PROYECTOS Y OBRAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.





VESTUARIOS

01.- BARANDILLA
02.- MARQUESINA
03.- VALLADO DE OBRA
04.- PLATAFORMA DE TRABAJO
05.- ENCOFRADO DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE CAÍDA DE ESCOMBROS
06.- SEÑALES
07.- VESTUARIOS
08.- COMEDOR
09.- ACCESO A INSTALACIONES PROVISIONALES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOCAL PARA OFICINAS MUNICIPALES

BARRIO
TAMARACEITE

CALLES
c/. GUTIÉRREZ MELLADO J.A

PLANO
INSTALACIONES PROVISIONALES

ARQUITECTO TÉCNICO
LIDIA MENDOZA GONZÁLEZ

ESCALA 1/200
FECHA
SEPTIEMBRE 2016
Num
02

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO
SERVICIO DE URBANISMO
PROYECTOS Y OBRAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.



01.- BARANDILLA
02.- MARQUESINA
03.- VALLADO DE OBRA
04.- PLATAFORMA DE TRABAJO
05.- ENCOFRADO DE MADERA PARA PROTECCIÓN DE CAÍDA DE ESCOMBROS
06.- SEÑALES
07.- VESTUARIOS
08.- COMEDOR
09.- ACCESO A INSTALACIONES PROVISIONALES

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOCAL PARA OFICINAS MUNICIPALES

BARRIO
TAMARACEITE

CALLES
c/. GUTIÉRREZ MELLADO J.A

PLANO
PROTECCIONES COLECTIVAS

ARQUITECTO TÉCNICO
LIDIA MENDOZA GONZÁLEZ

ESCALA 1/200
FECHA
SEPTIEMBRE 2016
Num
03

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO
SERVICIO DE URBANISMO
PROYECTOS Y OBRAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOCAL PARA OFICINAS MUNICIPALES

BARRIO
TAMARACEITE

CALLES
c/. GUTIÉRREZ MELLADO J.A

PLANO
SECCIÓN

ARQUITECTO TÉCNICO
LIDIA MENDOZA GONZÁLEZ

ESCALA S/E
FECHA
SEPTIEMBRE 2016
Num
04

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO
SERVICIO DE URBANISMO
PROYECTOS Y OBRAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

DETALLE DE BARANDILLA PROTECCIÓN EN BORDE DE FORJADOS





FASES DE MONTAJE

- Ⓐ REPLANTEAR E INSTALAR LOS CASQUILLOS TAPADOS
- Ⓑ USANDO CINTURONES DE SEGURIDAD ANTI CAIDA ANCLADOS EN LAS CUERDAS INSTALAR LOS PIES DERECHOS
- Ⓒ INSTALAR EL PASAMANOS DE UN MODULO
- Ⓓ COMPLETAR CON EL RODAPIE
- Ⓔ COMPLETAR CON EL LISTON INTERMEDIO

Leyenda

- ① PASAMANOS DE 20x2.5 cm.
- ② LISTÓN INTERMEDIO DE 20x2.5 cm.
- ③ RODAPIE DE 20x2.5 cm.
- ④ PIE DERECHO POR HINCA A CASQUILLO DE PLÁSTICO A CANTO DE FORJADO O LOSA
- ⑤ LINEA DE CUERDA DE CIRCULACION
- ⑥ PUNTO DE ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD



DETALLE DE BARANDILLA PROTECCIÓN EN ESCALERAS



Leyenda

- ① PASAMANOS MEDIANTE TUBO ø5 cm.
- ② LISTÓN INTERMEDIOMEDIANTE TUBO ø 5cm.
- ③ RODAPIE DE 15x2.5 cm.
- ④ PIE DERECHO POR HINCA A CASQUILLO DE PLÁSTICO A CANTO DE FORJADO O PELDAÑO
- ⑤ PELDAÑEADO DIRECTO AL HORMIGONADO O LOSA



DETALLE DE BARANDILLA PROTECCIÓN EN ESCALERAS



DETALLE DE BARANDILLA PROTECCIÓN EN BORDE DE FORJADOS





FASES DE MONTAJE

- Ⓐ REPLANTEAR E INSTALAR LOS PIES DERECHOS
- Ⓑ USANDO CINTURONES DE SEGURIDAD ANTI CAIDA ANCLADOS EN LAS CUERDAS INSTALAR LOS PIES DERECHOS
- Ⓒ INSTALAR EL PASAMANOS DE UN MODULO
- Ⓓ COMPLETAR CON EL RODAPIE
- Ⓔ COMPLETAR CON EL LISTON INTERMEDIO

Leyenda

- ① PASAMANOS DE 20x2.5 cm.
- ② LISTÓN INTERMEDIO DE 20x2.5 cm.
- ③ RODAPIE DE 20x2.5 cm.
- ④ PIE DERECHO POR APRIETE
- ⑤ LINEA DE CUERDA DE CIRCULACION
- ⑥ PUNTO DE ANCLAJE DEL CINTURON DE SEGURIDAD



DETALLE DE BARANDILLA PROTECCIÓN EN ESCALERAS



Leyenda

- ① PASAMANOS DE 20x5 cm.
- ② LISTÓN INTERMEDIO DE 5x2.5 cm.
- ③ RODAPIE DE 15x2.5 cm.
- ④ PIE DERECHO POR HINCA A CASQUILLO DE PLÁSTICO A CANTO DE FORJADO O PELDAÑO
- ⑤ PELDAÑEADO DIRECTO AL HORMIGONADO O LOSA





Leyenda

- ① PASAMANOS MEDIANTE TUBO ø5 cm.
- ② LISTÓN INTERMEDIOMEDIANTE TUBO ø 5cm.
- ③ RODAPIE DE 15x2.5 cm.
- ④ PIE DERECHO POR HINCA A CASQUILLO DE PLÁSTICO A CANTO DE FORJADO O PELDAÑO
- ⑤ PELDAÑEADO DIRECTO AL HORMIGONADO O LOSA

PROTECCIÓN DE UN HUECO 2.10 x 2.10 CON BARANDILLAS TUBULARES





NOTAS

- (1) Variable según anchura del paramento
- (2) Hueco libre para encajar el rodapie de madera
- (3) Hueco libre para encajar el rodapie de chapa



ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOCAL PARA OFICINAS MUNICIPALES

BARRIO
TAMARACEITE

CALLES
c/. GUTIÉRREZ MELLADO J.A

PLANO
BARANDILLAS

ARQUITECTO TÉCNICO
LIDIA MENDOZA GONZÁLEZ

ESCALA S/E
FECHA
SEPTIEMBRE 2016
Num
05

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO
SERVICIO DE URBANISMO
PROYECTOS Y OBRAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.

SEÑALES





PLATAFORMA PARA TRABAJOS EN EXTERIORES

PLATAFORMA PARA TRABAJOS EN INTERIORES

Sin desplazamientos ni vibraciones: los módulos de chapa quedan perfectamente asentados entre sí y en el interior de los postes.

Sin riesgos de cortes para vecindarios: las chapas quedan protegidas por los postes.

Gran facilidad de montaje: una vez colocados los postes, se insertan las chapas por la parte superior de los postes y se autoroscan con tornillo rosca chapa. Su montaje puede realizarse en cualquier tipo de superficie (hormigón, tierra, etc) dando un aspecto robusto y persuasivo al conjunto.



La **rigidez de** las chapas (por su diseño: 5 pliegues de 40 mm. de profundidad y 8 de 3,5 mm. en cada metro de altura) permiten reducir el grosor y peso de éstas, facilitando la instalación al individual sin renunciar a la **robustez**.

Detalle fotográfico del pliegue de las chapas



Detalle del perfil "U" en blanco para el cerramiento de Valla Opaca

Chapas de acero galvanizado de grecas 40/241 de 1'5, 2'0, 2'5 y 3'0 m. de largo x 1 m. de alto. Las **alturas estándares** de este tipo de cerramiento perimetral son **2 y 3 m.** pudiendo hacerse de cualquier otra altura que permita la superposición de las grecas de las chapas.

Fabricamos **puertas** reversibles de la misma chapa de todas las medidas, siendo las **estándares 3, 4 y 6 m. de ancho x 2 m. de altura a dos hojas y 1 x 2 m. a una hoja.**



Puerta de 6m. de ancho x 2m. de alto a dos hojas, con pilastra para remachar y pasador al suelo. Columnas con placa base para atornillar. Puerta lista para poder colocar su apertura saliente al decorado interior.

Embalaje (Pliegado en paquetes): 100 uds. de chapas, 150 uds. de postes para el exterior; 50 uds. de postes complementarios también para atornillar.

Los postes no necesitan de tapones de polipropileno dado que son abiertos.

Detalle poste atornillado a pavimento

VALLA DE OBRA



MARQUESINA

ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD DE LOCAL PARA OFICINAS MUNICIPALES

BARRIO
TAMARACEITE

CALLES
c/. GUTIÉRREZ MELLADO J.A

PLANO
DETALLES

ARQUITECTO TÉCNICO
LIDIA MENDOZA GONZÁLEZ

ESCALA S/E
FECHA
SEPTIEMBRE 2016
Num
06

ÁREA DE GOBIERNO DE URBANISMO
SERVICIO DE URBANISMO
PROYECTOS Y OBRAS

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.